

佐井寺西土地区画整理事業の工事に関する説明会(佐井寺4丁目区域)

〔当日の主な御意見〕

1 開催概要

日 時 : 令和6年6月1日(土) 午後2時00分から午後3時30分まで(午後1時30分より受付)
場 所 : 千里市民センター 大ホール
参加人数 : 46 名 (事前予約 51 名)
説 明 者 : 吹田市土木部地域整備推進室
松尾・倉岡特定建設工事共同企業体(松尾・倉岡 JV)

2 説明会の流れ

- (1)出席者紹介
- (2)吹田市からの事業・工事説明 (別添資料 1)
- (3)工事受注業者からの工事説明 (別添資料2)
- (4)質疑応答
- (5)閉会の挨拶

3 主な質問・意見と回答(要旨)

【質問】土砂運搬車両の一般道でのルートについて

【回答】佐井寺小学校の前(南側)の広い道を東に進み、ミニストップのある交差点で、右左折を予定しています。現時点での搬出予定先では、主に左折が多くなります。(松尾・倉岡 JV)

【質問】車両台数が1日150台は多くはないのか？

【回答】常に工事車両(ダンプトラック)が走行しているわけではなく、1時間から2時間に1回程度、ある程度連なった走行となります。(松尾・倉岡 JV)

【後日補足】数台が連なる形での走行となりますので、1方向で1時間に4回程度(両方向で、1時間に8回程度)、数台のダンプが連なる形で通ることとなります。(吹田市)

【質問】千里山高塚地域での今後の工事予定について教えて欲しい

【回答】樹木伐採、仮設沈砂池設置、その後、雨水調整池築造の順となります。

今年の8月頃から施工予定です。(松尾・倉岡 JV)

今後、高塚地域を対象とした工事説明会も実施する予定です。(吹田市)

【質問】一般道と工事用仮設道路が交差する箇所(佐井寺4丁目37番地先)の通行の可否について

【回答】今回の工事では、交通誘導員を配置し、これまでと同じように通行していただけます。

工事完成後は、道路の線形が一部変更となり、新しい都市計画道路と平面交差することになります。(吹田市)

【質問】グリーンインフラの導入について

【回答】まちづくり通信でお知らせしたグリーンインフラの導入については、雨庭や透水性舗装等の導入について検討を進めています。(吹田市)

【質問】交差点の信号設置について

【回答】交通管理者である府警と協議を予定しており、方向性がまとまり次第報告します。(吹田市)

【質問】自宅前の事業区域の将来像について教えて欲しい

【回答】具体的にどのような建築物ができるかにつきましては、地権者が計画するものですので、市から明確に答えることはできません。(吹田市)

【質問】まちづくりや用途地域の変更について

【回答】現在、街区道路沿いの用途地域、高さ制限等を変更する予定はありません。(吹田市)