

大阪市 阪急立体交差事業及び吹田市協議等経過

地域教育部スポーツ推進室

平成年度		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	~	36	37	38	39	40
大阪市		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		2024	2025	2026	2027	2028
当初計画	仮線工事	H17																						
	仮線撤去工事	吹田市へ工事協力依頼																						
	テニスコート占有状況	2面貸し出し H23.9 一部分貸出 2面貸し出し																						
工事期間延長に伴う工事計画	仮線工事	吹田市へ工事協力依頼																						
	計画線工事	▽下線切替 △上線切替																						
	仮線撤去工事	▽2025.08																						
	テニスコート占有状況	2面貸し出し 現在線撤去のため 一部分貸出 2面貸し出し 仮線撤去のため																						
大阪市	テニスコート設置可能 △H22 代替地が用意できればテニスコート2面設置																							
吹田市	△ H17.12 中の島テニスコートにおける協議開始																							
	H21 公共事業のため無償貸出と決定 H22 代替地の検討開始												△ H27.09 パブコメ(プール廃止及び跡地活用) △ H27.10 事業期間の延長について都市整備部より報告 △ H27.11 大阪市との協議(工期変更・確認書締結)											
	△ H28 プール撤去																							

中の島市民プール跡地
テニスコート代替予定地(案)

中の島公園

大阪市一部貸出 H23.9.1~H40.3.31

大阪시에貸し出し(2面)
H23.9.1~H26.3.31
H29.4.1~H32.3.31(予定)
H37.4.1~H40.3.31(予定)

プール跡地
テニスコート
代替
予定場所

