

平成27年度部長マニフェスト取組結果

部(局)名	道路公園部
部(局)長名	松本 利久

【達成度について】

A：達成（設定した目標を達成することができた。）

B：一部達成（設定した目標の一部のみ達成することができた。）

C：未達成（目標達成に向け取り組んだものの、目標達成にはいたらなかった。）

重点課題 4	都市計画道路整備の推進
--------	-------------

全体の達成度

A

達成

目指すべき方向	交通環境を向上させることで都市機能の一層の充実をはかるため、現在着手している3本の都市計画道路の整備を進めます。
---------	--

活動目標
都市計画道路岸部中千里丘線道路新設事業の平成29年度末の完成を目指します。
都市計画道路千里山佐井寺線道路新設事業の平成28年度末の完成を目指します。
都市計画道路南吹田駅前線立体交差事業の平成30年度末の完成を目指します。

具体的な取組実績
都市計画道路事業用地につきましては、すべて土地所有者との調整を行い、売買契約を締結しました。また、平成27年12月に街路築造工事の工事請負契約を締結し、河川管理者及び摂津市等との協議を進め、事業の進捗を管理しています。
都市計画道路と現道の交差部の隅切用地の土地売買契約を締結し、本事業に必要な用地全ての取得が完了しました。道路工事に起因して、補償が必要となる地権者4名と補償契約を締結しました。無電柱化に伴う引込管位置等について地権者13名と協議を進めております。
東海道線軌道下工事（南吹田架道橋新設工事）、取付道路築造工事（東工区）、取付道路築造工事（西工区）の関係者が毎月定例で集まって事業推進会議を行い、事業の進捗を管理しています。



達成目標
事業用地の早期取得に努め、それに続く街路築造を進めていきます。（岸部中千里丘線）
現在着手している造成工事を早期に完了させ、ライフライン管理事業者と調整し、埋設の後街路築造本体工事に着手します。（千里山佐井寺線）
東海道線軌道下工事を安全かつ積極的に行い、既存道路への取付工事に着手していきます。（南吹田駅前線）

達成状況	達成度
すべて土地売買契約を締結し、本事業に必要な用地全ての取得が完了しました。街路築造工事に関しては、工事請負契約を締結し、事業を進めています。	A 達成
平成27年11月に造成工事を完成させ、平成28年1月から電線共同溝及び街路築造工事に着手しております。	A 達成
東海道線軌道下工事は平成24年11月の着手以来、平成28年3月末時点までで延べ277,776労働時間、無事故無災害を継続しています。また平成27年6月、取付工事に着手しています。	A 達成

総合評価・総括

都市計画道路3路線につきましては、それぞれ着手時期、完成年度が異なりますが、平成27年度当初の活動目標がほぼ達成できています。引き続き、各路線の事業進捗の管理を行い、完成に向け努力します。