

# 平成27年度部長マニフェスト取組結果

部(局)名	水道部
部(局)長名	岡本 武

【達成度について】

A：達成（設定した目標を達成することができた。）

B：一部達成（設定した目標の一部のみ達成することができた。）

C：未達成（目標達成に向け取り組んだものの、目標達成にはいたらなかった。）

重点課題 2	経年化した浄配水施設の更新
--------	---------------

全体の達成度

A

達成

目指すべき方向	経年化した配水管路や浄配水施設・設備を計画的に更新していきます。
---------	----------------------------------

活動目標
年々経年管路が増加する中、更新工事のスピードアップを図ります。
水源の確保による安定給水と薬品注入設備をはじめとした経年化施設の整備を工事計画に基づき着実に推進します。

具体的な取組実績
今年度は、市内に布設されている水道管で最も古く耐震性を有しない印ろう継手鋳鉄管及びビニール管を優先的に、経年管（布設後40年を経過した水道管）約9.5kmを耐震性を有する新しい管に布設替しました。
泉浄水所薬品注入設備更新工事の建築工事及び設備工事共に完成しました。各浄配水施設では、水処理設備や計装設備など経年化した設備の整備と更新工事を計画どおり実施しました。



達成目標
経年管更新工事を約8Km実施し、平成27年度末の経年化管路率を37%に抑えます。
薬品注入設備更新工事を完了します。

達成状況	達成度
経年管約9.5kmの布設替えを実施し、平成27年度末の経年化管路率を37%に抑えることができ見込みです	A 達成
泉浄水所薬品注入設備更新工事 建築工事を平成27年5月、同設備工事平成を27年9月、PAC貯槽室入出力盤設置工事を平成27年9月に完成し、既に稼働しています。	A 達成

## 総合評価・総括

経年管更新のペースアップに取り組んだ平成27年度は、ほぼ予定どおり進みました。浄配水施設についても、薬品注入設備更新工事をはじめ、片山浄水所さく井用水位計・流量計の設置や各浄配水施設の水処理設備・計装設備など、設備整備と更新工事は計画どおり実施しました。