

# 平成27年度部長マニフェスト取組結果

|        |      |
|--------|------|
| 部(局)名  | 水道部  |
| 部(局)長名 | 岡本 武 |

【達成度について】

A：達成（設定した目標を達成することができた。）

B：一部達成（設定した目標の一部のみ達成することができた。）

C：未達成（目標達成に向け取り組んだものの、目標達成にはいたらなかった。）

|        |               |
|--------|---------------|
| 重点課題 4 | より安全でおいしい水の供給 |
|--------|---------------|

全体の達成度

B

一部達成

|         |                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目指すべき方向 | 鉛製給水管解消に向けた工事の推進や水安全計画の運用により安全性の向上を図るとともに、水道GLP(優良試験所規範)を更新し、引き続きより高いレベルで水道に対する信頼を確保していきます。 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

| 活動目標                                  |
|---------------------------------------|
| 鉛製給水管の解消に向けた面的整備(片山町、原町地域)を実施します。     |
| 水道GLPを更新するとともに、水安全計画の運用、実施状況の検証に努めます。 |

| 具体的な取組実績                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 片山町、朝日が丘町、藤が丘町、原町における鉛製給水管の残存状況について全件調査を行い、約1040件の工事申込みがありました。うち約720件の解消工事を実施しましたが、原町の一部の工事(約320件)が翌年度実施となりました。                              |
| 水安全計画に基づいて、水源からじゃ口まで総合的な水質管理を行い、安心・安全な水道水の供給に努めるとともに水道GLPの運用により、高い水準で水質検査を行っています。また、平成27年度は(公社)日本水道協会による水道GLPの更新審査が実施され、水質課の全職員で更新業務にあたりました。 |

| 達成目標                            |
|---------------------------------|
| 平成27年度鉛製給水管の解消件数 2,900件 を目指します。 |
| 4年に一度の水道GLP認定を更新します。            |

| 達成状況                                                                                                                                  | 達成度       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 面的整備(片山町、朝日が丘町、藤が丘町、原町地域)の一部工事が翌年度実施となったこともあり、目標の解消件数の達成には至りませんでした。経年管路更新工事、舗装工事や建替え時などあらゆる機会をとらえて解消に取組み、約2300件を解消しました。               | B<br>一部達成 |
| 平成27年9月に(公社)日本水道協会による2回目の水道GLP更新審査が厳格に実施され、水道GLP認定機関として再認定されました。これにより、水道部が行う水質検査が高い水準であると評価されるとともに、水質検査の信頼性が第三者機関から客観的に保証されることとなりました。 | A<br>達成   |

## 総合評価・総括

鉛製給水管の早期解消を図るため、これまでもあらゆる機会をとらえて解消に向けた取組を進めてきました。平成27年度は地域を特定した面的整備において一部翌年度実施としたことや昨年度までの取組により解消済みのところも多いことから、年間の解消件数は目標に達しませんでした。鉛製給水管の残存件数は着実に減少しています。

また、平成27年9月に(公社)日本水道協会から水道GLPの更新認定を受けることができ、水安全計画についても、現在までの運用した経験を踏まえ、現状の問題点を洗い出し、対策を実施し改定を行いました。

これらの取組により、さらに水道水の安全性が向上しました。