

吹田市強靱化地域計画 指標の進捗状況（令和7年度）

【進捗評価基準】

S：目標を大きく達成している、又は目標の達成に向けて計画以上に進んでいる。
A：目標を達成している、又は目標の達成に向けて計画どおり進んでいる。
B：目標を達成していない、又は目標の達成に向けた進捗が少し遅れているが、計画最終年度には目標を達成する見込みである。
C：目標を大きく下回っている、又は目標の達成に向けた進捗が遅れており、取組の強化が必要である

実績が算出できない場合

－：調査が行われていないもの

【進捗評価理由】

「進捗評価」が下記のいずれかに当てはまる場合のみ記載をお願いします。

- 進捗評価が「B」、「C」、「－」である場合
- 指標の数値が計画年次の前半は数値が増えず、後半に大きく伸びていくような場合
- 指標の数値が後退又は変化が無いに関わらず、「S」、「A」又は「B」である場合（すでに目標を達成している場合は、記載不要）
- 感染症の影響により、目標を下回ったが、代わりとなる別の取組を行い、最終の目標年度には達成できる見込みであるため「B」とする場合

部署	室課	指標番号	指標・現状	年度	実績	目標	進捗評価	令和7年度 進捗評価理由
総務部	危機管理室	ア－1	防災等に関する講座の開催回数：年85回 【令和元年度（2019年度）】	令和元年度（2019年度）	年85回	年110回 令和7年度（2025年度）	－	当初設定していた目標値には至らなかったものの、出前講座の実施を通じて一定の市民意識向上が見られた。また、実施回数については減少しているが、大学連携の取組により大学での防災・防犯講義を行うことや、本庁舎に整備した危機管理センターにおいて小学生向けの見学ツアーを実施するなど、防災教育に関する取組を積極的に実施しており、防災啓発としての参加者数は従来の水準と同程度で推移している。今後は、より多くの市民に啓発を行うことができるよう実施の手法や周知方法を整理し、より実態に即した指標設定を行いながら市民意識の向上に資する取組を行っていく。
				令和2年度（2020年度）	年8回		B	
				令和3年度（2021年度）	年27回		B	
				令和4年度（2022年度）	年60回		B	
				令和5年度（2023年度）	年51回		B	
				令和6年度（2024年度）	年70回		B	
				令和7年度（2025年度）	年62回		C	
	危機管理室	ア－2	備蓄目標に対する整備率（主食、高齢者食）：56.1% 【令和元年度（2019年度）】	令和元年度（2019年度）	56.1%	100% 令和4年度（2022年度）	－	
				令和2年度（2020年度）	73.0%		A	
				令和3年度（2021年度）	88.5%		A	
				令和4年度（2022年度）	100.0%		A	
				令和5年度（2023年度）	100.0%		A	
				令和6年度（2024年度）	100.0%		A	
				令和7年度（2025年度）	100.0%		A	
都市魅力部	地域経済振興室 文化スポーツ推進室	イ	公衆無線LAN設置済み所管施設（避難所及び遗体安置所となる施設に限る）数：2施設 【令和元年度（2019年度）】	令和元年度（2019年度）	2施設	9施設 令和8年度（2026年度）	－	
				令和2年度（2020年度）	2施設		B	
				令和3年度（2021年度）	2施設		B	
				令和4年度（2022年度）	7施設		A	
				令和5年度（2023年度）	7施設		A	
				令和6年度（2024年度）	9施設		A	
				令和7年度（2025年度）	9施設		A	
児童部	保育幼稚園室	ウ－1	公私立の保育所、幼稚園等における避難訓練実施回数：月1回	令和元年度（2019年度）	月1回	維持	－	
				令和2年度（2020年度）	月1回		A	
				令和3年度（2021年度）	月1回		A	
				令和4年度（2022年度）	月1回		A	
				令和5年度（2023年度）	月1回		A	
				令和6年度（2024年度）	月1回		A	
				令和7年度（2025年度）	月1回		A	
	こども発達支援センター	ウ－2	児童発達支援施設における避難訓練実施回数：月1回	令和元年度（2019年度）	月1回	維持	－	
				令和2年度（2020年度）	月1回		A	
				令和3年度（2021年度）	月1回		A	
				令和4年度（2022年度）	月1回		A	
				令和5年度（2023年度）	月1回		A	
				令和6年度（2024年度）	月1回		A	
				令和7年度（2025年度）	月1回		A	

吹田市強靱化地域計画 指標の進捗状況（令和7年度）

【進捗評価基準】

S：目標を大きく達成している、又は目標の達成に向けて計画以上に進んでいる。
A：目標を達成している、又は目標の達成に向けて計画どおり進んでいる。
B：目標を達成していない、又は目標の達成に向けた進捗が少し遅れているが、計画最終年度には目標を達成する見込みである。
C：目標を大きく下回っている、又は目標の達成に向けた進捗が遅れており、取組の強化が必要である

実績が算出できない場合

－：調査が行われていないもの

【進捗評価理由】

「進捗評価」が下記のいずれかに当てはまる場合のみ記載をお願いします。

- 進捗評価が「B」、「C」、「－」である場合
- 指標の数値が計画年次の前半は数値が増えず、後半に大きく伸びていくような場合
- 指標の数値が後退又は変化が無いにも関わらず、「S」、「A」又は「B」である場合（すでに目標を達成している場合は、記載不要）
- 感染症の影響により、目標を下回ったが、代わりとなる別の取組を行い、最終の目標年度には達成できる見込みであるため「B」とする場合

部署	室課	指標番号	指標・現状	年度	実績	目標	進捗評価	令和7年度 進捗評価理由
都市計画部	開発審査室	エ	住宅の耐震化率：81.4% 【平成27年度（2015年度）】	平成27年度（2015年度）	81.4%	95% 令和7年度（2025年度）	－	住宅の耐震化率は、5年に1度実施する住宅・土地統計調査を基に算定し、進捗状況の把握を行っている。 令和7年度時点の住宅の耐震化率は、令和8年度中に算定予定である。
				令和2年度（2020年度）	90.7%		B	
				令和3年度（2021年度）	－		－	
				令和4年度（2022年度）	－		－	
				令和5年度（2023年度）	－		－	
				令和6年度（2024年度）	－		－	
				令和7年度（2025年度）	－		－	
土木部	地域整備推進室	オー1	都市計画道路の整備率：93.1% （計画延長43路線87.1km、内81.1km完成）【令和2年度（2020年度）】	令和2年度（2020年度）	93.1%	97.2% 令和12年度（2030年度）	A	令和7年度は整備率の増加はなかったが、複数路線で事業着手しており、令和12年度には目標達成する見込みである。
				令和3年度（2021年度）	93.3%		A	
				令和4年度（2022年度）	93.3%		A	
				令和5年度（2023年度）	93.3%		A	
				令和6年度（2024年度）	93.3%		A	
				令和7年度（2025年度）	93.3%		A	
	総務交通室	オー2	交通バリアフリー道路特定事業整備率：57.0%【令和元年度（2019年度）】	令和元年度（2019年度）	57.0%	100% 令和5年度（2023年度）	－	概ね目標は達成したが、残りの整備対象経路については、北千里駅前再開発事業や万博記念公園エリアにおけるアリーナ開発に合わせて経路整備が実施される。これら以外の経路については完了している。
				令和2年度（2020年度）	76.6%		B	
				令和3年度（2021年度）	81.8%		B	
				令和4年度（2022年度）	95.0%		A	
				令和5年度（2023年度）	95.6%		A	
				令和6年度（2024年度）	96.4%		A	
				令和7年度（2025年度）	98.1%		B	

吹田市強靱化地域計画 指標の進捗状況（令和7年度）

【進捗評価基準】

S：目標を大きく達成している、又は目標の達成に向けて計画以上に進んでいる。
A：目標を達成している、又は目標の達成に向けて計画どおり進んでいる。
B：目標を達成していない、又は目標の達成に向けた進捗が少し遅れているが、計画最終年度には目標を達成する見込みである。
C：目標を大きく下回っている、又は目標の達成に向けた進捗が遅れており、取組の強化が必要である

実績が算出できない場合

－：調査が行われていないもの

【進捗評価理由】

「進捗評価」が下記のいずれかに当てはまる場合のみ記載をお願いします。

- 進捗評価が「B」、「C」、「－」である場合
- 指標の数値が計画年次の前半は数値が増えず、後半に大きく伸びていくような場合
- 指標の数値が後退又は変化が無いにも関わらず、「S」、「A」又は「B」である場合（すでに目標を達成している場合は、記載不要）
- 感染症の影響により、目標を下回ったが、代わりとなる別の取組を行い、最終の目標年度には達成できる見込みであるため「B」とする場合

部署	室課	指標番号	指標・現状	年度	実績	目標	進捗評価	令和7年度 進捗評価理由
下水道部	水再生室	カー1	処理場・ポンプ場の耐震診断実施率：34.3%【令和元年度（2019年度）】	令和元年度（2019年度）	34.3%	64.2% 令和7年度（2025年度）	－	
				令和2年度（2020年度）	34.3%		A	
				令和3年度（2021年度）	34.3%		A	
				令和4年度（2022年度）	43.3%		A	
				令和5年度（2023年度）	58.2%		A	
				令和6年度（2024年度）	68.7%		A	
				令和7年度（2025年度）	77.6%		A	
	水再生室	カー2	処理場・ポンプ場設備の老朽化率：32.6%【令和元年度（2019年度）】	令和元年度（2019年度）	32.6%	20.9% 令和7年度（2025年度）	－	
				令和2年度（2020年度）	32.6%		A	
				令和3年度（2021年度）	30.2%		A	
				令和4年度（2022年度）	30.2%		A	
				令和5年度（2023年度）	23.3%		A	
				令和6年度（2024年度）	23.3%		A	
				令和7年度（2025年度）	20.9%		A	
	管路保全室	カー3	下水道総合地震対策計画の対象である広域緊急交通路に布設された管路施設の耐震診断実施率：37.1%【令和元年度（2019年度）】	令和元年度（2019年度）	37.1%	51.7% 令和5年度（2023年度）	－	
				令和2年度（2020年度）	37.1%		A	
				令和3年度（2021年度）	37.1%		A	
				令和4年度（2022年度）	52.5%		A	
				令和5年度（2023年度）	71.3%		S	
				令和6年度（2024年度）	71.3%		S	
				令和7年度（2025年度）	71.3%		S	
	管路保全室	カー4	雨水排水施設の整備率：54.0%（計画面積3582.034ha、内1935.210ha完成）【令和元年度（2019年度）】	令和元年度（2019年度）	54.0%	55.0% 令和10年度（2028年度）	－	浸水被害が大きい地域にて「雨水排水施設の整備率」には反映されない段階的な整備（雨水レベルアップ管の整備）を優先的に行っており、進捗に遅れが生じている。
				令和2年度（2020年度）	54.0%		A	
				令和3年度（2021年度）	54.1%		A	
				令和4年度（2022年度）	54.1%		A	
				令和5年度（2023年度）	54.1%		A	
				令和6年度（2024年度）	54.1%		B	
				令和7年度（2025年度）	54.2%		B	
	水再生室	カー5	処理場・ポンプ場の耐水化計画策定率：0%【令和元年度（2019年度）】	令和元年度（2019年度）	0.0%	100% 令和6年度（2024年度）	－	
				令和2年度（2020年度）	0.0%		A	
				令和3年度（2021年度）	100.0%		A	
				令和4年度（2022年度）	100.0%		A	
				令和5年度（2023年度）	100.0%		A	
				令和6年度（2024年度）	100.0%		A	
				令和7年度（2025年度）	100.0%		A	

吹田市強靱化地域計画 指標の進捗状況（令和7年度）

【進捗評価基準】

S：目標を大きく達成している、又は目標の達成に向けて計画以上に進んでいる。
A：目標を達成している、又は目標の達成に向けて計画どおり進んでいる。
B：目標を達成していない、又は目標の達成に向けた進捗が少し遅れているが、計画最終年度には目標を達成する見込みである。
C：目標を大きく下回っている、又は目標の達成に向けた進捗が遅れており、取組の強化が必要である

実績が算出できない場合

－：調査が行われていないもの

【進捗評価理由】

「進捗評価」が下記のいずれかに当てはまる場合のみ記載をお願いします。

- 進捗評価が「B」、「C」、「－」である場合
- 指標の数値が計画年次の前半は数値が増えず、後半に大きく伸びていくような場合
- 指標の数値が後退又は変化が無いにも関わらず、「S」、「A」又は「B」である場合（すでに目標を達成している場合は、記載不要）
- 感染症の影響により、目標を下回ったが、代わりとなる別の取組を行い、最終の目標年度には達成できる見込みであるため「B」とする場合

部署	室課	指標番号	指標・現状	年度	実績	目標	進捗評価	令和7年度 進捗評価理由
消防本部	安全 監理室	キー1	防火対象物に対する消防設備の 査察の実施率：100%【令和元年度 （2019年度）】	令和元年度 （2019年度）	100.0%	維持 令和10年度 （2028年度）	－	
				令和2年度 （2020年度）	100.0%		A	
				令和3年度 （2021年度）	100.0%		A	
				令和4年度 （2022年度）	100.0%		A	
				令和5年度 （2023年度）	99.0%		B	
				令和6年度 （2024年度）	99.9%		B	
				令和7年度 （2025年度）	100.0%		A	
	安全 監理室	キー2	消防危険物に関する法令違反に 対する改善状況：50.0%【令和元年度 （2019年度）】	令和元年度 （2019年度）	50.0%	100% 令和10年度 （2028年度）	－	
				令和2年度 （2020年度）	59.0%		B	
				令和3年度 （2021年度）	56.7%		B	
				令和4年度 （2022年度）	82.0%		A	
				令和5年度 （2023年度）	57.1%		B	
				令和6年度 （2024年度）	73.3%		B	
				令和7年度 （2025年度）	94.7%		A	
	警防 戦略室	キー3	市内280mメッシュの耐震性貯水 槽設置率：96.8%【令和元年度 （2019年度）】	令和元年度 （2019年度）	96.8%	100% 令和5年度 （2023年度）	－	
				令和2年度 （2020年度）	96.8%		A	
				令和3年度 （2021年度）	96.8%		A	
				令和4年度 （2022年度）	97.6%		A	
				令和5年度 （2023年度）	97.6%		A	
				令和6年度 （2024年度）	97.6%		A	
				令和7年度 （2025年度）	97.6%		A	
	安全 監理室	キー4	防火・防災講演会、危険物安全 講演会等への参加者数：年間延 べ1043名【令和元年度（2019年 度）】	令和元年度 （2019年度）	年間延べ 1043名	年間延 べ 1000名 以上の 維持	－	
				令和2年度 （2020年度）	年間延べ 0名		O	
				令和3年度 （2021年度）	年間延べ 0名		O	
				令和4年度 （2022年度）	年間延べ 263名		B	
				令和5年度 （2023年度）	年間延べ 502名		B	
				令和6年度 （2024年度）	年間延べ 1595名		S	
				令和7年度 （2025年度）	年間延べ 1796名		S	

吹田市強靱化地域計画
指標の進捗状況（令和7年度）

【進捗評価基準】

- S：目標を大きく達成している、又は目標の達成に向けて計画以上に進んでいる。
A：目標を達成している、又は目標の達成に向けて計画どおり進んでいる。
B：目標を達成していない、又は目標の達成に向けた進捗が少し遅れているが、計画最終年度には目標を達成する見込みである。
C：目標を大きく下回っている、又は目標の達成に向けた進捗が遅れており、取組の強化が必要である

実績が算出できない場合

－：調査が行われていないもの

【進捗評価理由】

「進捗評価」が下記のいずれかに当てはまる場合のみ記載をお願いします。

- (1) 進捗評価が「B」、「C」、「－」である場合
(2) 指標の数値が計画年次の前半は数値が増えず、後半に大きく伸びていくような場合
(3) 指標の数値が後退又は変化が無いにも関わらず、「S」、「A」又は「B」である場合（すでに目標を達成している場合は、記載不要）
(4) 感染症の影響により、目標を下回ったが、代わりとなる別の取組を行い、最終の目標年度には達成できる見込みであるため「B」とする場合

部署	室課	指標 番号	指標・現状	年度	実績	目標	進捗評 価	令和7年度 進捗評価理由
水道部	企画室	クー1	基幹管路の耐震適合率：48.5% 【平成30年度（2018年度）】	平成30年度 (2018年度)	48.5%	65.0% 令和11年度 (2029年 度)	－	
				令和2年度 (2020年度)	52.8%		B	
				令和3年度 (2021年度)	53.3%		B	
				令和4年度 (2022年度)	55.0%		B	
				令和5年度 (2023年度)	56.7%		A	
				令和6年度 (2024年度)	58.5%		A	
				令和7年度 (2025年度)	60.2%		A	
	企画室	クー2	地下水源率：11.1% 【平成30年度（2018年度）】	平成30年度 (2018年度)	11.1%	15.0% 令和11年度 (2029年 度)	－	施設の老朽化に伴い令和5年(2023年)9月に泉浄水所地下水処理施設を廃止したこと、片山浄水所場内整備工事に伴い工事エリア内の井戸を停止したことから、一時的に地下水量が減少していたが、場内井戸の一部や新設した場外井戸の稼働により前年度より上昇した。
				令和2年度 (2020年度)	10.2%		B	
				令和3年度 (2021年度)	11.2%		B	
				令和4年度 (2022年度)	12.6%		B	
				令和5年度 (2023年度)	7.0%		B	
				令和6年度 (2024年度)	5.6%		B	
				令和7年度 (2025年度)	8.8%		B	
	企画室	クー3	応急給水施設数（災害時給水拠点・災害時給水所）：21箇所 【平成30年度（2018年度）】	平成30年度 (2018年度)	21箇所	45箇所 令和11年度 (2029年 度)	－	
				令和2年度 (2020年度)	45箇所		A	
				令和3年度 (2021年度)	45箇所		A	
				令和4年度 (2022年度)	45箇所		A	
				令和5年度 (2023年度)	45箇所		A	
				令和6年度 (2024年度)	45箇所		A	
				令和7年度 (2025年度)	45箇所		A	

吹田市強靱化地域計画
指標の進捗状況（令和7年度）

【進捗評価基準】

S：目標を大きく達成している、又は目標の達成に向けて計画以上に進んでいる。
A：目標を達成している、又は目標の達成に向けて計画どおり進んでいる。
B：目標を達成していない、又は目標の達成に向けた進捗が少し遅れているが、計画最終年度には目標を達成する見込みである。
C：目標を大きく下回っている、又は目標の達成に向けた進捗が遅れており、取組の強化が必要である

実績が算出できない場合

－：調査が行われていないもの

【進捗評価理由】

「進捗評価」が下記のいずれかに当てはまる場合のみ記載をお願いします。

- (1) 進捗評価が「B」、「C」、「－」である場合
(2) 指標の数値が計画年次の前半は数値が増えず、後半に大きく伸びていくような場合
(3) 指標の数値が後退又は変化が無いにも関わらず、「S」、「A」又は「B」である場合（すでに目標を達成している場合は、記載不要）
(4) 感染症の影響により、目標を下回ったが、代わりとなる別の取組を行い、最終の目標年度には達成できる見込みであるため「B」とする場合

部署	室課	指標番号	指標・現状	年度	実績	目標	進捗評価	令和7年度 進捗評価理由
学校教育部	学校管理課	ケー1	小・中学校の校舎大規模改造工事の計画達成率：45.7% 【令和元年度（2019年度）】	令和元年度（2019年度）	45.7%	100% 令和7年度（2025年度）	－	
				令和2年度（2020年度）	51.1%		A	
				令和3年度（2021年度）	51.1%		A	
				令和4年度（2022年度）	61.7%		A	
				令和5年度（2023年度）	72.3%		A	
				令和6年度（2024年度）	87.2%		A	
				令和7年度（2025年度）	100.0%		A	
	学校管理課	ケー2	小・中学校の屋内運動場大規模改造工事の計画達成率：48.8% 【令和元年度（2019年度）】	令和元年度（2019年度）	48.8%	100% 令和6年度（2024年度）	－	
				令和2年度（2020年度）	61.0%		A	
				令和3年度（2021年度）	73.2%		A	
				令和4年度（2022年度）	82.9%		A	
				令和5年度（2023年度）	92.7%		A	
				令和6年度（2024年度）	100.0%		A	
				令和7年度（2025年度）	100.0%		A	
地域教育部	まなびの支援課	コ	公衆無線LAN設置済み公民館数：6館 【令和元年度（2019年度）】	令和元年度（2019年度）	6館	29館 令和3年度（2021年度）	－	
				令和2年度（2020年度）	29館		S	
				令和3年度（2021年度）	29館		S	