鉛製給水管解消の進捗状況

令和7年（2025年）3月31日現在

（単位：件）

項目 \ 年度	令和3年度 (2021年度) 実績	令和4年度 (2022年度) 実績	令和5年度 (2023年度) 実績	令和6年度 (2024年度) 実績	令和7年度 (2025年度) 予定
解消件数	1,112	679	653	733	580
残存件数	6,696	6,155	5,593	4,937	4,180
残存率	3.7%	3.4%	3.0%	2.6%	2.2%
地域整備の 対象地区	千里NT地区 御旅町地区	吹一・吹三地区の一部 東地区	吹二・吹南・山手・ 片山・岸部	豊一・豊二・千一・ 千二・千三・佐井寺・ 五月が丘・吹三の一部	山田・千里丘 長野・新芦屋 清水・青葉丘

※ 地域整備に伴う現地調査により新たに残存が確認される水栓もあるため、当年度の残存件数は、前年度の残存件数から当年度の解消件数を減じた値と必ずしも一致しません。

※ 平成22年度(2010年度)から令和2年度(2020年度)まで、鉛製給水管の解消に向けた地域的な整備事業を実施。