

令和5年（2023年）7月21日

水道部工務室

鉛製給水管解消の進捗状況

（単位：件）

項目 \ 年度	令和元年度 (2019年度) 実績	令和2年度 (2020年度) 実績	令和3年度 (2021年度) 実績	令和4年度 (2022年度) 実績	令和5年度 (2023年度) 予定
解消件数	2,167	2,070	1,112	679	733
残存件数	9,764	7,792	6,696	6,155	5,422
残存率	5.6%	4.4%	3.7%	3.4%	2.9%
地域整備の 対象地区	山田・千里丘の 一部地区	千里丘の一部・ 日の出町地区ほか	千里NT地区 御旅町地区	吹一・吹三地区の一部 東地区	岸部地区・ 吹二・吹南地区ほか

※ 地域整備に伴う現地調査により新たに残存が確認される水栓もあるため、当年度の残存件数は、前年度の残存件数から当年度の解消件数を減じた値と必ずしも一致しません。

※ 平成22年度(2010年度)から令和2年度(2020年度)まで、鉛製給水管の解消に向けた地域的な整備事業を実施。