

過去 5 年間 管路の整備状況と今後の計画

令和8年（2026年） 3月31日現在

事業種別 \ 年度	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和17年度 (2035年度)
	実 績	実 績	実 績	実 績	実 績	予 定	計 画	計 画	目標年度
基幹管路整備事業 (耐震化工事)	1, 955m	1, 338m	2, 864m	3, 355m	797m	2, 064m	1, 720m	2, 540m	—
基幹管路の耐震管率	47. 7%	49. 5%	51. 2%	53. 2%	54. 9%	56. 2%	57. 3%	58. 4%	65%
$\frac{\text{耐震基幹管路延長 (m)}}{\text{基幹管路延長 (m)}}$	$\frac{42, 079}{88, 128}$	$\frac{43, 282}{87, 466}$	$\frac{45, 689}{89, 165}$	$\frac{48, 537}{91, 184}$	$\frac{49, 374}{89, 989}$	$\frac{50, 829}{90, 504}$	—	—	—
基幹管路の耐震適合率※1	53. 3%	55. 0%	56. 7%	58. 5%	60. 2%	—	—	—	—
$\frac{\text{耐震適合性のある基幹管路延長 (m)}}{\text{基幹管路延長 (m)}}$	$\frac{46, 967}{88, 128}$	$\frac{48, 111}{87, 466}$	$\frac{50, 518}{89, 165}$	$\frac{53, 343}{91, 184}$	$\frac{54, 129}{89, 989}$	—	—	—	—
配水支管整備事業	9, 308m	8, 098m	10, 282m	9, 113m	8, 799m	9, 074m	9, 427m	9, 625m	—
経年管更新工事	8, 636m	8, 098m	8, 070m	9, 113m	8, 785m	8, 892m	8, 057m	8, 255m	—
配水支管新設工事	672m	0m	2, 212m	0m	14m	182m	1, 370m	1, 370m	—
管路の更新率※2	1. 35%	1. 20%	1. 28%	1. 55%	1. 26%	1. 32%	1. 2%	1. 2%	1. 2%
管路経年化率	38. 0%	38. 8%	39. 1%	39. 2%	39. 0%	—	—	—	—
$\frac{\text{法定耐用年数(40年)を超えた管路延長 (m)}}{\text{管路延長 (m)}}$	$\frac{280, 354}{737, 792}$	$\frac{286, 341}{738, 553}$	$\frac{289, 867}{741, 602}$	$\frac{292, 774}{746, 530}$	$\frac{290, 555}{745, 588}$	—	—	—	—

※1 基幹管路の耐震適合率・・・基幹管路（導・送・配水本管）のうち、耐震管及び布設された地盤条件などを勘案して耐震性能が高いと評価された継手を有するダクタイル鋳鉄管の割合。

※2 管路の更新率・・・（更新された管路延長/管路延長）×100