

# 北大阪健康医療都市「事業進捗・工程」「主な課題」一覧

▶ は、基本構想・基本設計段階、  
▶ は、実施設計段階、  
▶ は、工事段階、  
- - - は、時期等流動的

今ここ

		令和元年度 (2019年度)	令和2年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	当面の主な課題 (中長期的課題を一部含む)
① 各街区の進捗	健康増進広場 健都ルールサイド公園の整備等【1街区】 健都ライブラリー	運動プログラムの提供 指定管理者決定 指定管理者募集・選定	指定管理開始 健都ルールサイド公園での運動プログラムの提供 11月 健都ルールサイド公園及びライブラリーの一体的な活用			
	高齢者向けウェルネス住宅の整備等【2街区】	工事 11月竣工	事業開始 ①令和2年1月一般賃貸住宅入居開始 ②令和2年2月サービス付き高齢者向け住宅入居開始、介護事業所、病児・病後児保育等開業 ③令和2年3月ドラッグストア(調剤薬局併設)等開業			
	JR貨物所有地との調整等【2街区】	活用方針の検討 公募するも不採用	活用方針の再検討			健康・医療のまちづくり基本方針や実行計画などの諸計画及び地区計画に沿った土地利用の促進
	事業者募集関係 健都イノベーションパークの整備等	健都クラスター推進協議会 優先交渉権者決定(9月)	関係者で検討→順次公募予定 施設設計・建設(事業者) 12月基本協定書締結、その後定期借地権設定契約書締結予定		R4春 操業開始予定	国立循環器病研究センター、大阪府等と残区画事業者募集に向けた検討 国立健康・栄養研究所との連携方策の検討とその具体化
	ニプロ株式会社	施設設計・建設(事業者) 埋蔵文化財調査			R4秋 操業開始予定	
② 連携・取組等	産学官民連携体制の構築 健康・医療のまちづくりに向けた取組等	関係者間で方向性の共有 連絡調整会議(R2以降も開催予定)	関係者間の気運醸成、試行的取組の実施⇒仕組みづくり		R4春 運営開始予定	エリアマネジメントにつながる継続的な取組や組織化の検討 産学官民連携によるまちぐるみの取組の推進
	健康寿命延伸に向けた庁内基本方針の策定	部局横断による庁内基本方針の策定 庁内連携体制の構築	健康すいた21等個別計画の策定 部局横断的な健康寿命延伸施策の展開			
③ その他の基盤整備等	豊中岸部線拡幅(大阪府施行)	整備工事(用地買収等含む)				早期の完成
	その他交通関係の調整等(地下鉄第8号線延伸検討等)		交通需要の動向を注視			地下鉄第8号線延伸について、新たな交通需要の動向を注視しつつ、大阪府及び大阪市等との協議調整。 駅周辺における駐輪場の確保。
	吹田サービスエリア緊急車両出入口改良	NEXCO、国循、吹田市 協議・設計	改良工事			国循運用開始から改良工事完了までの緊急車両対応。 出入口利用者への周知。