

# 質 疑 回 答 書

令和5年8月9日

工事名又は業務名  
垂水町42号線ほか道路改良工事

1	質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: 27 頁)
	12号明細書では[コンクリート 小型構造物 人力打設 24-12-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し]となっていますが、58号代価表では[生コンクリート 普通(指定品・近畿) 24-12-40 W/C $\leq$ 55]となっています。これは誤記でしょうか。それとも誤謬でしょうか。また今回はどのように積算すればよいかご教示ください。
	回 答
	12号明細書の「コンクリート 小型構造物 人力打設 24-12-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し」を「コンクリート 小型構造物 人力打設 24-12-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し」と読み替えてください。58号代価表については名称、規格のとおり積算しています。なお、必要な場合は協議の上、設計変更の対象とします。
2	質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: 7 頁)
	第1号内訳書内の[中間層 【再生粗粒度アスコン(20) t=50mm】]について、第22号明細書では(中間層(車道・路肩部)3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4 夜間有)とあり、30号代価表では(アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20) 夜間有)となっています。これは誤記でしょうか。それとも誤謬でしょうか。また、今回はどちらが正で、どのように積算すればよろしいでしょうか。ご教示ください。
	回 答
	22号明細書の「中間層(車道・路肩部)3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4 夜間有」を「中間層(車道・路肩部)3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4 夜間有」と読み替えてください。30号代価表については名称、規格のとおり積算しています。

# 質 疑 回 答 書

令和5年8月9日

工事名又は業務名  
垂水町42号線ほか道路改良工事

3	質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: 27 頁)
	第12号明細書の[プレキャストガードレール基礎設置 夜間有]とは見積でしょうか。もしそうでないなら、出典先及びどちらの工法協会の歩掛よ引用しているのかをご教示ください。
	回 答
	見積にて、プレキャストガードレール基礎、プレガード連結金具、土木一般世話役、特殊作業員、普通作業員、バックホウ・クローラ型クレーン付(賃貸)(長期割引あり)、諸雑費の数量を計上しています。
	質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁)
	回 答