

旧西尾家住宅（吹田文化創造交流館）保存活用事業について

1 令和6年度の取組

(1) 公開

- ・週3日（水・土・日曜）一般公開を実施
- ・保存修理工事中のため、庭園及び建物外観の見学のみ
- ・10月26・27日に修理工事現場見学会を開催（イケフェス2024に参加）
- ・令和6年4月～令和7年1月の来館者数：230人

※参考：過去5年間（令和元（2019）年度～令和5（2023）年度）の来館者数

令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
49人	129人	96人	147人	250人

(2) 保存修理・耐震対策工事

ア 工事の進捗状況

(ア) 主屋

- ・基礎工事が進行中

令和6年7月に建物のジャッキアップを実施／礎石下から約200個の根石を発見／一部はコンクリートの基礎の上に据えられて固定されていることが調査によって明らかに

- ・その他、下屋化粧垂木の補修等

(イ) 米蔵

- ・瓦屋根の復旧、揚屋工事のため解体した荒壁の復旧等を実施
- ・その他、地盤補強のための鋼管杭打設等

イ 現状変更

I期工事の対象建造物について、これまでの調査結果や修理専門会議での意見等を踏まえ、文化庁に現状変更を申請（令和6年11月22日付けで許可）

(3) 防災施設整備工事

- ・国庫補助事業として新たに「重文旧西尾家住宅主屋ほか6棟建造物防災施設整備事業」を立ち上げ
- ・本年度は工事の実施設計を実施（設計の一部については先送り）

(4) 保存活用計画

平成27年度に保存管理活用計画（構想案）を作成後、構想案に平成28・29年度に実施した耐震診断の結果等を反映した計画案を平成30年度に作成。その後、外塀・内塀の重文に追加指定されたことや、保存修理工事の進行に伴い保護の方針や整備方針の整理を行ったこと等から、主にそれらを反映させる形で修正し、令和7年1月27日付けで文化庁に受理申請（保存修理後に内容修正し認定申請を予定）

2 令和7年度の取組予定

(1) 公開

- ・引き続き公開できる範囲において一般公開を実施
- ・関係者と調整しながら、修理工事現場見学会の開催を検討

(2) 保存修理・耐震対策工事

- ・主屋はジャッキダウン、鉄骨建方、屋根瓦葺等を予定
- ・米蔵は鉄骨建方、壁・床板復旧等を予定
- ・その他、納屋の補足瓦製作等

(3) 公開活用関係工事

- ・国庫補助事業として新たに立ち上げ
 - ・令和7年度は工事の実施設計を行う
- (防災施設整備工事、公開活用関係工事は令和8年度開始予定)