

質 疑 回 答 書

令和5年5月31日

工事名又は業務名

吹田市立認定こども園吹田第一幼稚園ほか保育園1園改修工事設計業務

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: 設計概要書1、2頁 設計図書: _____ 頁)

内装改修の天井は、LGS下地まで撤去新設するのでしょうか。
また、空調室内機は一時撤去する必要はありますでしょうか。

回 答

設備更新やレイアウト変更に伴う等、部分的な天井及びLGS下地の撤去新設を想定しています。
空調室内機については電気設備更新の支障になる場合、一時撤去が必要です。

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: 設計概要書1、2頁 設計図書: _____ 頁)

天井内配管配線まで撤去、更新改修になるのでしょうか。

回 答

放送設備は館内すべて更新(放送機器・配管配線)なので対象になります。その他、便所給排水の天井配管、コンセント増設に伴う配管配線、著しい劣化部、建築工事に伴う等、必要箇所は撤去、更新改修対象になります。

質 疑 回 答 書

令和5年5月31日

工事名又は業務名

吹田市立認定こども園吹田第一幼稚園ほか保育園1園改修工事設計業務

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: 設計概要書1、2頁 設計図書: _____ 頁)

給排水設備改修とは便器の洋式化に伴う範囲のみでしょうか。
また、どの範囲まで改修対象をお考えでしょうか。

回 答

該当する便所の給排水設備は器具、天井・PS内配管等すべて改修対象です。その中に洋式化改修も含まれます。

質 疑 事 項 (図面番号: _____ 番 仕様書: _____ 頁 設計図書: _____ 頁)

回 答