

質 疑 回 答 書

令和7年6月4日

工事名又は業務名

垂水上池公園耐震性防火水槽設置工事

1 質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 39頁 設計図書: 51、64、65、66、67頁)

垂水上池公園耐震性防火水槽設置工事特記仕様書にはコンクリート・アスファルト塊は大阪リサイクル事業協同組合とありますが、設計書第25号、36号、37号、38号、39号代価表内において、無筋コンクリート塊処分と鉄筋コンクリート塊の処分地への距離に相違があります。無筋コンクリート塊は9.0km以下、鉄筋コンクリート塊は17.0km以下となっています。これはどのように考えどのように見積ればよいのでしょうか。

「設計書のとおり積算してください。」等の誠意無き回答でなく、『処分地、距離の実際の正解はどうか。今回の積算との相違点。設計変更の有無。』について具体的な回答をお願いします。

回 答

無筋コンクリート塊の運搬距離は17.0km以下となりますが、設計書のとおり積算してください。なお、必要な場合は協議の上設計変更の対象とします。

2 質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 26頁)

第1号明細書内、第2号代価表「芝生保護材設置」歩掛の出典をご教示ください。

回 答

見積りを使用しています。

質 疑 回 答 書

令和7年6月4日

工事名又は業務名
垂水上池公園耐震性防火水槽設置工事

3	質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 80頁) 第13号代価表内、第52号代価表「設置費 単柱式」歩掛の出典をご教示ください。
	回 答 国土交通省積算基準河川標識設置(単柱式)歩掛を使用しています。
4	質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 83頁) 第14号代価表内、第55号代価表「人孔蓋据付工(緊結・調整ブロックなし)」歩掛の出典をご教示ください。
	回 答 下水道用設計標準歩掛表を使用しています。

質 疑 回 答 書

令和7年6月4日

工事名又は業務名
垂水上池公園耐震性防火水槽設置工事

5	質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 88頁)
	第25号代価表内、第60号代価表「雨水枡グレーチング蓋設置工」歩掛の出典をご教示ください。
6	回 答
	下水道用設計標準歩掛表を使用しています。
6	質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 68頁)
	第13号明細書内、第40号代価表「景石(捨石)堀上 機械施工 0.5t/個」歩掛は「景石(捨石)据付 機械施工 0.5t/個」に0.5とかの係数を掛けられたのでしょうか。『堀上』の意味も理解できません。意味及び出典をご教示ください。
	回 答
	造園修景積算マニュアル 景石堀上、景石据付歩掛を使用しています。堀上とは景石として再使用するため根入れのある既設景石を地中より取り出すものです。

質 疑 回 答 書

令和7年6月4日

工事名又は業務名
垂水上池公園耐震性防火水槽設置工事

7	質 疑 事 項 (図面番号: 9/11番 仕様書: 頁 設計図書: 62頁) 第35号代価表内、「背付きベンチ」は見積でしょうか。図面でも品番確認できません。品番等、出典をご教示ください。
	回 答 「建設物価」を使用しており、日都産業(株)EB-52同等品以上とします。
8	質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 40頁) 第15号代価表内、「安全マット」は材工なののでしょうか。それとも施工費が脱漏しているのでしょうか。ご教示ください。
	回 答 安全マットは材工共で積算しています。

質 疑 回 答 書

令和7年6月4日

工事名又は業務名
垂水上池公園耐震性防火水槽設置工事

9	質 疑 事 項 (図面番号: 7/11番 仕様書: 頁 設計図書: 40頁) 第15号代価表内、「安全マット」は1式当り12枚となっていますが、図面では1枚ものに見えます。どのように考えどのように見積ればよいのでしょうか。ご教示ください。
	回 答 安全マット(500mm*500mm)を12枚使用で積算しています。
10	質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 30、31頁) 第5号、6号代価表内、「バルブボックス B3-2(鍵付) 13~20mm 散水栓用 福西」は『(鍵付)』と物価資料にある「バルブボックス B3-2 13~20mm 散水栓用 福西」と違う物なののでしょうか。見積ですか。ご教示ください。
	回 答 バルブボックスの品番はB3-2Kになります。積算上は「建設物価」にあるB3-2価格を計上しています。設計書のとおり積算してください。なお、必要な場合は協議の上設計変更の対象とします。

質 疑 回 答 書

令和7年6月4日

工事名又は業務名
垂水上池公園耐震性防火水槽設置工事

11

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

本工事の「伐採木 枝葉」・「伐採木 幹」・「伐採木 根」・「CO殻(無筋)」・「CO殻(有筋)」・「AS殻」・「発生土」は経費計算に係る処分費として積算されていますか。もし経費計算に係わないものとして積算している場合それは上記のどれが当てはまるのかご教示ください。

回 答

国土交通省土木工事標準積算基準書のとおりすべて経費計算に係る処分費として計上しています。

質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)

回 答