

## 吹田市の道路特定事業の取組み状況について

吹田市

【江坂駅】 事業者: 大阪市高速電気軌道  
北大阪急行電鉄

■ 垂直移動施設の整備

- 地上からホームまでエレベーターによるワンルートを確認 [H14年度完了]

■ 個別施設の整備改良等

- 可動式ホーム柵の設置 [R02年度完了]
- 南北改札口に自動幅広改札機を設置 [H14年度完了]
- 多機能トイレの設置 [H22年度完了]
- ICカードの導入 [H17年度完了]



■ 誘導案内情報施設の整備

- 構内案内表示 [H14年度完了]
- 視覚障がい者誘導用ブロックの改善 [H15年度完了]



【信号】 事業者: 吹田警察署

■ 信号

- 音響化
- 江坂町東交差点 [H17年度完了]
- 豊津町北交差点 [H17年度完了]
- 江坂駅前交差点 [H17年度完了]
- 広芝町11番交差点 [H17年度完了] 他8箇所

豊津町北交差点



広芝町11番交差点



【道路】 事業者: 大阪府


- 国道423号
  - 視覚障がい者誘導ブロックの整備 [H26年度完了]



- 国道479号
  - 視覚障がい者誘導ブロックの整備 [H25年度完了]




- 府道熊野大阪線
  - 検討中 [R07年度以降]



- 豊津町21号線
  - 路面表示で歩道機能を確保 [R07年度以降]

- 芳野町2号線
  - 道路照明施設の整備 [R07年度以降]

- 垂水広芝線
  - 車道幅員を調整して歩道有効幅員を確保
  - 横断歩道等との切下げ部に平坦部を設置 [R07年度以降]



【道路】 事業者: 吹田市

■ 垂水豊津線

- 植樹帯の改良、電柱・信号柱の移設による歩道有効幅員の確保 [H23年度完了]



■ 豊津町12号線

- バリアフリーに配慮したコミュニティ道路として再整備 [H23年度完了]



■ 江坂町56号線

- 植樹帯の改良、電柱・信号柱の移設による歩道有効幅員の確保 [R05年度完了]



■ 江の木町4号線

- 横断歩道等の切下げ部に平坦部を設置 [H28年度完了]



■ 穂波芳野線

- 有効幅員を確保した歩道を片側に整備
- 電柱等の移設による歩道有効幅員の確保 [H26年度完了]



■ 江坂町66号線

- 有効幅員を確保した歩道を片側に整備 [R07年度以降]



■ 垂水町32号線

- 有効幅員を確保した歩道を片側に整備 [R07年度以降]



■ 江坂町56号線

- 有効幅員の確保
- 切下げ部に平坦部を設置 [R07年度以降]

# 吹田・豊津地区の主要なバリアフリー化事業の進捗状況(令和6年3月現在)

●●● : 音響信号機 (整備済)

## 【吹田駅】 事業者:JR西日本

- 垂直移動施設の整備
  - ・改札階とホームを結ぶEVを設置 [H18年度完了]
- 個別施設の整備改良等
  - ・緊急停止ボタンの整備 [H14年度完了]
  - ・車いす用トイレの案内表示 [H18年度完了]
  - ・ICカードの導入 [H15年度完了]
- 誘導案内情報施設の整備
  - ・案内表示 [H18年度完了]
  - ・視覚障がい者誘導用ブロックの改善 [H19年度完了]

## 【吹田駅】 事業者:阪急電鉄

- 垂直移動施設の整備
  - ・東、西口のスロープ傾斜化 [H16年度完了]
- 個別施設の整備改良等
  - ・幅広改札機の設置 [H16年度完了]
  - ・車いす用トイレの案内表示 [H16年度完了]
  - ・ICカードの導入 [H15年度完了]
- 誘導案内情報施設の整備
  - ・案内表示 [H16年度完了]
  - ・視覚障がい者誘導用ブロックの改善 [H17年度完了]

## 【阪急吹田駅】 事業者:大阪府

- 垂直移動施設の整備
  - ・駅北側の構外に地上階と地下道を結ぶEVを設置 [R02年度3基目完了]




## 【豊津駅】 事業者:阪急電鉄

- 垂直移動施設の整備 [H18年度完了]
  - ・地上、改札階、ホームをつなぐEVの設置
- 個別施設の整備改良等
  - ・幅広改札機の設置 [H18年度完了]
  - ・車いす用トイレの案内表示 [H18年度完了]
  - ・ICカードの導入 [H15年度完了]
- 誘導案内情報施設の整備 [H18年度完了]
  - ・案内表示
  - ・視覚障がい者誘導用ブロックの改善

## 【信号】 事業者:吹田警察署

- 信号
  - ・音響化
  - ・朝日町交差点 [H30年度完了]
  - ・他23箇所



## 【道路】 事業者:大阪府

- 国道479号 [H26年度完了]
  - ・車道幅員を調整して歩道有効幅員を確保
- 府道豊中吹田線 [H20年度完了]
  - ・視覚障がい者誘導用ブロックを整備
- 大阪高槻京都線 [H24年度完了]
  - ・視覚障がい者誘導用ブロックを整備
- 府道吹田停車場線(朝日町内本町線) [H21年度完了]
  - ・車道幅員を調整して歩道有効幅員を確保
  - ※H23年4月に市に移管されております。
- 府道相川停車場線(元町内本町線) [H21年度完了]
  - ・車道幅員を調整して歩道有効幅員を確保
  - ※H23年4月に一部市に移管されております。
- 府道吹田箕面線 [R07年度以降]
  - ・上の川を暗渠化することにより用地を創出し歩道を整備
- 府道豊中吹田線(豊津駅以西) [R03年度完了]
  - ・グリーンベルトを整備



- 生活関連経路 (整備済)
- 生活関連経路 (未整備)
- 準生活関連経路 (整備済)
- 準生活関連経路 (未整備)

- 朝日が丘町6号線 [R07年度以降]
  - ・路面表示で歩道機能を確保
- 出口町1号線 [R07年度以降]
  - ・植樹帯の改良により歩道有効幅員を確保
  - ・車止めの移設・撤去により歩道有効幅員を確保
- 片山町21号線 [R07年度以降]
  - ・横断歩道柵、標識、信号柱等の移設により歩道有効幅員を確保
  - ・車止めの移設・撤去により歩道有効幅員を確保
- 垂水町41号線 [R07年度以降]
  - ・周辺に配慮した整備

## 【道路】 事業者:吹田市

- 片山町31号線 [R06年度完了予定]
  - ・車道幅員を調整して歩道有効幅員を確保
  - ・電柱、信号柱等の移設により歩道有効幅員を確保
- 朝日が丘片山線 [H17年度完了]
  - ・坂道休憩施設の設置
- 出口町4号線 [H21年度完了]
  - ・柵を撤去し歩道有効幅員を確保
  - ・道路縦断勾配の調整
  - ・電線類を地中化して歩道有効幅員を確保
- 出口町9号線 [R01年度完了]
  - ・有効幅員を確保した歩道を片側に設置
- 片山高浜線 [H12年度完了]
  - ・視覚障がい者誘導用ブロックの整備
- 吹田駅前線 [H23年度完了]
  - ・案内標識の整備
  - ・駅前広場整備として一体的に整備
- 朝日町1号線 [R01年度完了]
  - ・車道の幅員調整して歩道有効幅員確保
- 朝日町2号線 [H29年度完了]
  - ・横断歩道等との切下げ部に平坦部を設置
- 岸部中内本町線 [H27年度完了]
  - ・視覚障がい者誘導用ブロックの整備
- 穂波芳野線 [H24年度完了]
  - ・視覚障がい者誘導用シートを整備
- 中の島川岸線 [H23年度完了]
  - ・視覚障がい者誘導用シートを整備

- 垂水町32号線 [R07年度以降]
  - ・有効幅員を確保した歩道を片側に整備
- 昭和町5号線 [R07年度以降]
  - ・路面標示で歩道機能を確保
- 岸部南吹田駅線 [R07年度以降]
  - ・側溝蓋設置、植樹帯の改良により歩道有効幅員を確保
  - ・電柱の移設・撤去により歩道有効幅員を確保

## 吹田市域バリアフリー化整備率

(特定経路及び生活関連経路のバリアフリー化整備率)

地区名	令和5年度末【市道】			令和5年度末【市全体】		
	延長 (km)	整備済 延長 (km)	整備率 (%)	延長 (km)	整備済 延長 (km)	整備率 (%)
江坂地区	1.30	1.30	100.0	3.00	3.00	100.0
山田地区	1.70	1.70	100.0	3.90	3.90	100.0
吹田・豊津地区	4.70	3.90	83.0	8.60	7.80	90.7
桃山台地区	1.10	1.10	100.0	1.60	1.60	100.0
千里山・関大前地区	0.60	0.60	100.0	0.60	0.60	100.0
南千里地区	1.60	1.60	100.0	4.70	4.70	100.0
岸部地区	2.00	2.00	100.0	2.00	2.00	100.0
北千里地区	2.70	2.40	88.9	4.90	4.60	93.9
万博公園周辺地区	0.30	0.00	0.0	1.40	1.10	78.6
南吹田地区	1.30	1.30	100.0	1.30	1.30	100.0
計	17.30	15.90	91.9	32.00	30.60	95.6

※吹田・豊津地区、南千里地区及び桃山台地区におきましては、基本構想策定後、一部の路線が大阪府から吹田市へ移管されておりますが、表の数値は基本構想策定時の延長としております。

吹田市域整備状況図（令和5年3月末時点）

■吹田市交通バリアフリー基本構想 重点整備地区及び、特定経路・準特定経路  
 吹田市バリアフリー基本構想 重点整備地区及び、生活関連経路・準生活関連経路 路線図（令和5年（2023年）3月現在）

