吹田市千三留守家庭児童育成室仮設教室賃貸借業務仕様書 変更箇所一覧

変更前	変更後
<p>-----略-----</p>	<p>-----略-----</p>
<p>3. リース期間</p> <p>令和7年(2025年)12月17日から令和9年(2027年)5月31日まで (計18か月)</p> <p>※建上げの完成(市の完成検査に合格する)期限は、令和7年12月10日とする。</p>	<p>3. リース期間</p> <p>令和8年(2026年)1月17日から令和9年(2027年)5月31日まで (計17か月)</p> <p>※建上げの完成(市の完成検査に合格する)期限は、令和8年1月16日とする。</p>
<p>-----略-----</p>	<p>-----略-----</p>
<p>5. 支払方法</p> <p>・賃貸借金額を令和7年12月から令和9年5月までの18か月で割った金額を3か月毎に支払う。最初のリース料の支払は、令和7年12月末締めとし、それ以降は3か月毎の月末締めにて支払う。</p>	<p>5. 支払方法</p> <p>・賃貸借金額を3か月毎に支払う。最初のリース料の支払は、令和8年3月末締めとする。</p>
<p>-----略-----</p>	<p>-----略-----</p>
<p>A 一般注意事項</p> <p>-----略-----</p>	<p>A 一般注意事項</p> <p>-----略-----</p>
<p>1 3) 完成検査</p> <p>吹田市の完成検査を令和7年12月10日までに合格すること。</p> <p>-----略-----</p>	<p>1 3) 完成検査</p> <p>吹田市の完成検査を令和8年1月16日までに合格すること。</p> <p>-----略-----</p>
<p>B 建築工事仕様書</p> <p>-----略-----</p>	<p>B 建築工事仕様書</p> <p>-----略-----</p>
<p>9) 樋工事</p> <p>-----略-----</p>	<p>9) 樋工事</p> <p>-----略-----</p>
<p>Ⅲ. 雨水排水</p> <p>・直近の会所に排水すること。(配管埋設)</p>	<p>Ⅲ. 雨水排水</p> <p>・別添「排水関係図面」に示す会所柵Dに接続して排水すること。(配管埋設)</p>

変更前	変更後
<p>-----略-----</p> <p>C 設備工事仕様書</p> <p>1) 電気設備工事</p> <p>-----略-----</p> <p>VII. その他</p> <p>-----略-----</p> <p>・全てエコ電線、エコケーブルを使用すること。</p> <p>-----略-----</p> <p>2) 機械設備工事</p> <p>-----略-----</p> <p>III. 給排水・ガス設備</p> <p>-----略-----</p> <p>・運動場に排水柵を設置する場合、柵の蓋を地上に露出させないこと。</p> <p>・給水の引込みについて、水槽式は不可とし、既設給水管より分岐・直圧式とする。</p> <p>-----略-----</p>	<p>-----略-----</p> <p>C 設備工事仕様書</p> <p>1) 電気設備工事</p> <p>-----略-----</p> <p>VII. その他</p> <p>-----略-----</p> <p>全てエコ電線、エコケーブルを使用すること。</p> <p>-----略-----</p> <p>2) 機械設備工事</p> <p>-----略-----</p> <p>III. 給排水・ガス設備</p> <p>-----略-----</p> <p>・別添「污水接続箇所図」で指定する污水柵に接続してください。排水ポンプは必要ありません。</p> <p>・給水の引込みについて、水槽式は不可とし、別添「給水管分岐箇所図」で指定する既設給水管より分岐・直圧式にて接続してください。なお、リース物件の解体後は、現状復旧すること。</p> <p>-----略-----</p>