

質 疑 回 答 書

令和8年7月2日

工事名又は業務名 市営岸部中(北)住宅跡地複合施設整備工事(建築工事)

質 疑 事 項 (図面番号: A-065 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
建具表4、LSD3が7か所の表記ですが1階キープラン図で6か所と相違します。どちらを正と考えて宜しいですか。
回 答
キープラン図が正となります。
質 疑 事 項 (図面番号: A-062 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
建具表1、AW-1Bのガラス表記ですが網入りガラスt5です。6.8と読み替えて宜しいですか。
回 答
お考えの通りです。

質 疑 回 答 書

令和8年7月2日

工事名又は業務名 市営岸部中(北)住宅跡地複合施設整備工事(建築工事)

質 疑 事 項 (図面番号: A-079 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
F-06吊戸棚で要員調整室に1か所のご指示ですが、平面図展開図にありません。無しと考えて宜しいですか。
回 答
お考えの通りです。
質 疑 事 項 (図面番号: A-079 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
F-06吊戸棚で3歳児室に3か所のご指示ですが、平面図展開図で2か所です。2か所と読み替えて宜しいですか。
回 答
お考えの通りです。

質 疑 回 答 書

令和8年7月2日

工事名又は業務名 市営岸部中(北)住宅跡地複合施設整備工事(建築工事)

質 疑 事 項 (図面番号: A-111 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
車両出入口前の場所打側溝の化粧蓋のメーカー品番をご指示ください。
回 答
設計上は、KANESO GRM-S同等以上を想定しています。
質 疑 事 項 (図面番号: A-106 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
擁壁の施工に伴い必要となる敷地外の掘削・埋め戻しは本工事とありますが、対象となる近隣には敷地内での施工は了承済と考えて宜しいですか。
回 答
了承済ですが、施工計画段階で改めて協議が必要になります。

質 疑 回 答 書

令和8年7月2日

工事名又は業務名 市営岸部中(北)住宅跡地複合施設整備工事(建築工事)

質 疑 事 項 (図面番号: A-105 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
コンビネーション遊具、ブランコ遊具、雲梯の参考メーカー品番をご指示ください。
回 答
設計図に記載の通りです。
質 疑 事 項 (図面番号: A-100 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
車両出入口、道路境界沿いに現場打ち側溝150+化粧蓋付きのご指示ですが、仕様はA-112図によると考えて宜しいですか。
回 答
T-5については図面通りですが、T-20については「KANESO GRM-S同等以上」とします。

質 疑 回 答 書

令和8年7月2日

工事名又は業務名 市営岸部中(北)住宅跡地複合施設整備工事(建築工事)

質 疑 事 項 (図面番号: A-101 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
「とまれイラスト」の設置位置と員数をご指示ください
回 答
A-100外構平面図の「注意表示プリント位置」に1箇所設置となります。
質 疑 事 項 (図面番号: A-100 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
凡例4の芝張りは別途と考えて宜しいですか
回 答
お考えの通りです。

質 疑 回 答 書

令和8年7月2日

工事名又は業務名 市営岸部中(北)住宅跡地複合施設整備工事(建築工事)

質 疑 事 項 (図面番号: A-100 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
駐輪場15台位置の壁面に「レインコート掛けw3600」のご指示ですが、仕様が不明です。メーカー品番などご指示ください。
回 答
設計上は、KAWAJUN AC-823同等以上を想定しています。
質 疑 事 項 (図面番号: 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
計画通知の予定日をお知らせください。
回 答
A-002特記仕様書1に記載のある通り、令和7年3月14日付で確認済証が下りております。

質 疑 回 答 書

令和8年7月2日

工事名又は業務名 市営岸部中(北)住宅跡地複合施設整備工事(建築工事)

質 疑 事 項 (図面番号: A-003 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
監理事務所は現場事務所内として宜しいですか。
回 答
現場事務所内は不可です。現場事務所と同一棟でも良いですが、部屋は分け、施錠可能としてください。
質 疑 事 項 (図面番号: A-010 番 仕様書: 頁 設計図書: 頁)
近隣家屋調査のご指示がありませんが、必要数などご指示ください。
回 答
家屋調査は見込んでおりません。