施工プロセスチェックリスト（建築工事・建築設備工事）

1. 工事名称
2. 工　期
3. 受 注 者

担当室（課）
監督員
監理業務受託者

①施工プロセスチェックリストは、標準仕様書、契約書等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に管理されているかを監督員等が確認する。

②チェック欄には書類もしくは現場等で確認した年月日を、その内容が適切であれば〇を記載する。（指導を行った場合は、方法及び内容等を記載する。）備考欄には是正状況等を記入する。

考査項目	細別	確認項目	No.	チェック項目（チェック目安）	対象外	チェック欄（指示事項等）									備 考
						着手前	施 工 中							完成時	
1 施工体制	1 施工体制一般	品質・安全管理体制	1	品質及び安全計画に見合う管理体制を確立している。（着手前・施工中適宜）											
		建設業退職金共済制度	2	掛金収納書（発注者用）、残余証紙の出所を明らかにする資料、建退協対象者が従事しない場合は建退協掛金収納書提出不要届を契約締結後1ヶ月以内に提出している。（契約後、増額変更後）											
			3	建設業退職金共済証紙の配布を受払簿等により適切に管理している。制度の履行について、掛金充当実績総括表等により適切に整理している。（施工中適宜）											
			4	「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を現場に掲示している。（施工中1回程度）											
		労働保険関係成立票	5	労災保険関係成立票を工事現場の見やすい場所に掲示している。（施工中1回程度）											
		建設業許可標識	6	建設業法に定められた標識を正しく記載し、公衆の見やすい場所に設置している。（施工中1回程度）											
		施工体制台帳、施工体系図	7	施工体制台帳及び施工体系図を現場に備え付け、かつ、写しを提出している。（下請契約時、変更時）											
			8	下請負契約書（注文書・請書）の写し、及び再下請通知書を添付している。（下請契約時、変更時）											
			9	施工体系図を工事関係者、及び公衆の見やすい場所に掲げている。（下請契約時、変更時）											
			10	施工体系図等と現場の施工体制が一致している。（施工中適宜）											
			11	一括下請負の排除の徹底、及び適正な施工を確保している。（施工計画時、施工中適宜）											

	Ⅱ配置技術者／現場代理人／監理技術者／主任技術者	工事実績情報サービス(CORINS)	12	工事受注時・登録内容の変更時の10日以内(閉庁日を除く)に登録している。 (工事受注時、登録内容の変更時)												
		現場代理人	13	工事現場に常駐している。常駐義務を緩和している場合にあっては連絡体制や工事現場の運営等に支障がない。 (施工中適宜)												
			14	監督員に対し、承諾、協議、報告、提出を書面で行っている。 (着手前、施工中適宜)												
		監理技術者 (主任技術者) (監理技術者補佐)	15	技術者としての要件を資格者証等で確認した。 (着手前、技術者変更時)												
			16	監督員に通知した技術者を工事現場に配置している。 (着手前、技術者変更時)												
			17	監督員に通知した技術者は、工事現場に専任している。 (着手前、施工中適宜、完成時)												
			18	監督員に通知した技術者は、施工計画書の作成、工程管理・品質管理、その他技術上の管理、及び指導監督を行っている。(特例監理技術者の指導により監理技術者補佐が適正に実施した場合も、監理技術者が実施したものとして確認する。) (着手前、施工中適宜)												
		専門技術者	19	当該工事に必要な専門技術者を選任し、配置している。 (着手時、施工計画時)												
		作業主任者	20	当該作業に必要な作業主任者を選任し、配置している。 (施工計画時)												
		下請負者の把握	21	指名停止期間中の業者と下請負契約を締結していない。 (着手前、下請負契約の締結前)												

2 施工状況	I 施工管理	設計図書の照査	22	工事請負契約書第19条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行っている。 （着手前、施工中適宜）												
			23	現場との相違事実がある場合、その旨を監督員に通知し確認を受けた。 （着手前、施工中適宜）												
		施工計画書	24	総合施工計画書は着手前に、工種別施工計画書は施工前に作成し、監督員に提出している。 （着手前、施工前）												
			25	施工計画書の内容と、現場の施工方法が一致している。 （施工中適宜）												
		品質・出来形管理	26	設計図書等に定める材料、施工方法及び仕様の品質管理を行っている。 （施工計画時、施工中適宜）												
			27	設計図書等に定める形状、寸法等の出来形管理を行っている。 （施工計画時、施工中適宜）												
		建設副産物	28	産業廃棄物（特別管理産業廃棄物、汚泥を含む）、建設発生土を適切に処理している。 （施工計画時、施工中適宜）												
			29	再生資源利用計画、再生資源利用促進計画を所定の様式に基づき作成し、提出している。 （施工前）												
	II 工程管理	工程管理	30	実施工程表（週間工程表、月間工程表、工種別工程表等）を提出している。 （着手前、施工前）												
			31	工事関係者等との調整や、条件変更等を反映した各種工程表を作成し、適切な工程管理を行っている。 （施工前、施工中適宜）												
			32	施工計画書に定めた休日予定のとおり、休日の確保を行った記録が整理されている。 （施工中適宜）												

Ⅲ安全対策	安全活動	33	災害防止協議会等を設置・運営し、議事を記録している。 （施工計画時、施工中適宜）												
		34	安全パトロール（店社パトロール）を実施している。 （施工計画時、施工中適宜）												
		35	安全教育、安全訓練を実施し、活動を記録している。 （施工計画時、施工中適宜）												
		36	安全巡視、TBM、KY等を実施している。 （施工計画時、施工中適宜）												
		37	新規入場者教育（関係請負人からの報告を含む）を実施している。 （施工計画時、施工中適宜）												
	仮設設備点検等	38	過積載防止について施工計画書に記載し、対策に取り組んでいる。 （施工計画時、施工中適宜）												
		39	機械等の定期自主検査等を実施し、その結果を記録している。 （施工中適宜）												
		40	車両系建設機械の作業計画を定め、安全対策に取り組んでいる。 （施工計画時、施工中適宜）												
		41	山留めの点検・計測の方法等について事前に検討の上、実施している。 （施工計画時、施工中適宜）												
		42	足場、型枠支保工の作業開始前点検を実施している。 また足場の組立・変更時等は、その結果を記録している。 （施工中適宜）												
Ⅳ対外関係	関係機関等	43	官公署その他の関係機関への届出・手続き等を行っている。 （着手前、施工中適宜、完成時）												
		44	関連工事への協力、隣接工事との調整を行い、円滑な施工に努めている。 （着手前、施工中適宜）												
		45	地域住民等と施工上必要な折衝、苦情等があった場合には対応を行い、その経過を記録している。 （着手前、施工中適宜）												