

旧いずみ母子ホームを活用した待機児童解消策の実施について

1 趣旨

旧いずみ母子ホームを活用し、いずみ保育園の定員を増やす手法として小規模保育事業を行う。

2 検討経緯

(1) 吹田市子ども・子育て支援事業計画の中間年見直し

事業計画の中間年の見直しの結果、平成31年度までに整備が必要な保育所等は市全体で10か所(定員60名想定)、その内B区域(豊津・江坂・南吹田地域、千里山・佐井寺地域)では、5か所となっています。しかし、B区域での土地確保の困難さや近隣住民の理解を得ること等を考えると、「平成31年度までに5か所の整備」の実現は非常に厳しい状況です。

一方、平成28年度以降、0歳児数は減少に転じる等、就学前児童数の増加については、落ち着きが見られ始めています。こうしたことから、さらなる保育所等の創設においては、児童数の減少時の対応策も合わせて考える必要があります。

(2) 公立保育所の受入増の検討

公立保育所は児童数減少への対応が比較的容易であるため、B区域の公立保育所の定員増を検討しましたが、各園とも狭隘な敷地・建物のうえ、既に定員を超え受入を行っているため、これ以上の増員は困難でした。

次に、いずみ保育園の敷地内(園舎2階部分)の旧いずみ母子ホームを活用し同園の定員増を検討しましたが、同じ建物内の2つの施設は完全に独立しているため、1つの保育所へ改修するためには、大規模な改修工事が必要であることがわかりました。

(3) いずみ保育園における小規模保育事業の実施

こうしたことから、大規模な改修工事をすることなく、旧いずみ母子ホームにおいて、直営の小規模保育事業を実施することで、事業計画の実現を目指します。

併せて、いずみ保育園視診室で実施中の一時預かり事業について、旧いずみ母子ホームでの実施に変更します。これにより、定員を現行の6名から10名へ増員し、不足している一時預かり事業の供給量を増やします。また、併せていずみ保育園の視診室の機能を回復させるとともに、一時預かり事業の保育環境の改善を図ります。

なお、小規模保育事業の整備や運営に対する国府の補助は、市が実施主体であっても民間事業者と同様にうけることが可能です。

3 事業概要

- (1) 事業名 (仮称) いずみ小規模保育事業
- (2) 所在地 吹田市泉町2丁目11番 (旧いずみ母子ホーム)
- (3) 開設予定時期 平成31年4月
- (4) 設置・運営主体 吹田市(直営)

- (5) 事業類型 小規模保育事業(A型)＋一時預かり事業
 (6) 定員 19名(1歳児 9名、2歳児 10名)＋一時預かり 10名

(単位：人)

	施設(事業)名称		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	合計	一時預かり
H30年度	いずみ保育園		8	17	21	26	29	29	130	6
H31年度 以降	いずみ 保育園	保育所	9	14	15(17)	26	29	29	122	0
		小規模保育	0	9	10(8)				19	10
	計		9	23	25	26	29	29	141	10

(仮)いずみ小規模を卒園する3歳児の受け皿をいずみ保育園とします。()内H31のみ

- (7) 開所日時 月～土(年末年始及び祝日を除く)午前7時～午後7時
 (8) 受入月齢 1歳児～2歳児
 (9) 連携施設 いずみ保育園(保育連携、受け皿確保)
 (10) 給食提供 自園調理

4 満たすべき基準等

- (1) 吹田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
 (2) 吹田市特定教育・保育施設等の運営に関する基準を定める条例
 (3) 建築・開発関係法令
 (4) 消防関係法令
 (5) その他各種関係法令

5 必要な設備

- (1) 改修予定面積(406.08㎡(廊下部分を含む))
 … 保育室2室、遊戯室、児童便所、事務室医務室、調理室他
 (2) 園庭 (33.00㎡) … いずみ保育園園庭(482.70㎡)及び施設前園庭を利用
 (3) 駐輪場(323.72㎡) … 現在いずみ保育園用地の一部として、保育幼稚園室管理となっている吹二公民館跡地を利用

6 職員体制

- (1) 必要な職員 保育士、調理員、嘱託医、嘱託歯科医
 (2) 最低基準 4名(常勤換算値)＋施設長・フリー各1名＋調理員2名
 4名(一時預かり担当保育士)、パート若干名

(単位：人)

	施設(事業)名称		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	施設長 フリー	調理員	一時 預かり	合計
H30年度	いずみ保育園		3	4	4	2	1	1	4	3	2	24
H31年度	いずみ 保育園	保育所	3	3	3	2	1	1	4	3		20
		小規模保育		2	2				2	2	4	12
	計		3	5	5	2	1	1	6	5	4	32

注) 民営化とあゆみ保育園への保育士派遣終了により、増加分の捻出が可能。

7 整備工事の内容

- (1) 内装改修工事等
- (2) 駐輪場の整備（アスファルト舗装、区画のライン引き、道路からのアプローチ、境目にあるフェンスに出入り口を設置等）※屋根は不要

※国の「保育所等改修費等支援事業実施要綱」に基づき、補助金を申請する。

8 スケジュール

- (1) 子ども子育て支援審議会（平成29年11月7日）
- (2) 実施設計委託料予算（平成29年11月補正、債務負担）
- (3) 実施設計委託（平成30年3月～7月）
- (4) 改修工事費予算（平成30年5月補正）
- (5) 改修工事（平成30年9月～平成31年2月）
- (6) 開所（平成31年4月）

平面図

